

报价附件：

工作进度预估-嘉兴海宁 尖山&郭店 WMS&WCS&堆垛机电控项目								
电控	尖山项目电控	1 准备 合同签订-进场（天）	2 第1台堆垛机调试完（天）	3 第2台堆垛机调试完（天）	4 联调（天）	5 试运行（天）	合计	
		7	7	5	2	10	31	
	郭店项目电控	1 准备 合同签订-进场（天）	2 1台主巷道堆垛机调试完（天）	3 2台副巷道堆垛机调试完（天）	4 联调（天）	5 试运行（天）	合计	
		7	7	10	6	15	45	
软件	尖山项目 WMS+WCS	1 准备 合同签订-进场	2 系统部署	3 单机及上游系统通讯协议	4 联调	5 试运行	合计	
		15	1	3	5	10	34	
	郭店项目 WMS+WCS	1 准备 合同签订-进场	2 系统部署	3 单机及上游系统通讯协议	4 联调	5 试运行	合计	
		15	1	3	7	15	41	

湖南宽海智能装备有限公司 日期：2024.09.14

